

Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2018 год
об исполнении инвестиционной программы

ООО "Завьялово Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2018 год
период реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы																							
№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования на 01.01.2018, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2018 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Объем финансирования, млн рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования отчетного квартала		Причины отклонений
			в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации					Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал			млн рублей (с НДС)	%	
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ВСЕГО			24.726	0.000	24.726	24.726	11.256	13.470	8.921	15.237	0.462	0.000	6.112	0.000	2.347	0.000	0.000	15.237	-1.767	6.316	170.799	
1	Техническое перевооружение и реконструкция			0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
2	Новое строительство			24.726		24.726	24.726	11.256	13.470	8.921	15.237	0.462	0.000	6.112	0.000	2.347	0.000	0.000	15.237	-1.767	6.316	170.799	
2.1.	Строительство 6КТП, сетей ВЛ-0,4кВ- 16,39км, ВЛИ 0,4кВ-1,8км и ВЛ-10кВ -1,3км, КЛП10кВ-1,61км д.Пычанки, м-н "Набережный" и "Радужный" на 921уч. (18:08:0330011:362/122)	Е_ЗАВЭН_003	10.571	10.571	01.02.2018	10.571	10.571	6.967	3.604	0.585	1.907			0.585	0				1.907	1.697	1.322	325.983	
2.2.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-2,8км. д.Подшивалово, мкр."Светлый", ул.Пушкина, Татарская, Лушников, пер. Июльский	Е_ЗАВЭН_027	1.816	1.816	01.02.2018	1.816	1.816	0	1.816	1.816	3.884			1.816	0				3.884	-2.068	2.068	213.877	
2.3.	Строительство 1КТП-400кВА, ВЛЗ-10кВ-0,4км, ВЛИ-0,4кВ-2,43км д.Подшивалово, ул.Средняя, Лушников, Сабурова	Е_ЗАВЭН_029	3.703	3.703	01.02.2018	3.703	3.703	0	3.703	3.061	3.562			3.061	0				3.562	0.141	0.501	116.367	
2.4.	Строительство ВЛ-0,4-5,5км и 6кВ-0,5км, 2КТП д.Ягул, новый микр-н на 250участков (18:008:021014:66)	Е_ЗАВЭН_009	3.921	3.921	01.02.2018	3.921	3.921	3.216	0.705	0.705	1.158					0.705	0		1.158	-0.453	0.453	164.255	
2.5.	Строительство сетей ВЛ-0,4кВ- 2,3км с.Ягул, мкр. "Радуга"	Е_ЗАВЭН_019	2.297	2.297	01.02.2018	2.297	2.297	0	2.297	1.642	1.34					1.642	0		1.34	0.957	-0.302	81.608	
2.6.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-1,6км, ВЛ-10кВ-0,1км, 1КТП д.Лудорвай, мкр. "Молодежный", ул.Окружная, Верхняя, Северная, Новая	Е_ЗАВЭН_026	1.956	1.956	01.02.2018	1.956	1.956	1.073	0.883	0.650	1.414			0.650	0				1.414	-0.531	0.764	217.538	
2.7.	Строительство с.Ягул, дачный поселок "Соловьи" ВЛ-10кВ-0,096км, КТП-250кВА	Г_ЗАВЭН_032	0.462	0.462	01.02.2018	0.462	0.462	0	0.462	0.462	1.972	0.462	0						1.972	-1.51	1.510	426.840	

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 2018 год
об исполнении инвестиционной программы

ООО "Завьялово Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2018 год
период реализации инвестиционной программы

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений																												Причины отклонений			
			Полная сметная стоимость инвестиционно-го проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018, млн рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018, млн рублей (без НДС)		Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)																				Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений				
				в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен, млн рублей	в прогнозных ценах соответствующих лет									
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт									млн рублей (без НДС)	%							
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			24.726		11.256	нд	13.470	нд	8.921	нд	15.237	нд	0.462	нд	0.000	нд	6.112	нд	0.000	нд	2.347	нд	0.000	нд	0.000	нд	15.237	0.000	-1.767		6.316		170.80	
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0		0.000	нд	0.000	нд	0.000	нд	0.000	нд	0.000	нд	0.000	нд	0.000	нд	0.000	нд	0.000	0.000	0.000	нд	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		0.00	
2	Новое строительство		24.726		11.256	нд	13.470	нд	8.921	нд	15.237	нд	0.462	нд	0.000	нд	6.112	нд	0.000	нд	2.347	нд	0.000	нд	0.000	нд	15.237	нд	-1.767		6.316		170.80	
2.1.	Строительство 6КТП, сетей ВЛ-0,4кВ-16,39км, ВЛИ 0,4кВ-1,8км и ВЛ-10кВ-1,3км, КЛ10кВ-1,61км д.Пычанки, м-н "Набережный" и "Радушный" на 921уч. (18:08:0330011:362/122)	Е_ЗАВЭН_003	10.571		6.967		3.604				1.907		0		0		0.585		0		0		0		0		1.907							
			нд		нд		нд		0.585	нд	нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд	1.697	нд	1.322	нд	325.98		
2.2.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-2,8км. д.Подшивалово, мкр."Светлый", ул.Пушкина, Татарская, Лушников, пер. Иольский	Е_ЗАВЭН_027	1.816		0		1.816				3.884		0		0		1.816		0		0		0		0		3.884							
			нд		нд		нд		1.816	нд	нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд	-2.068	нд	2.068	нд	213.88		
2.3.	Строительство 1КТП-400кВА, ВЛ3-10кВ-0,4км, ВЛИ-0,4кВ-2,43км д.Подшивалово, ул.Средняя, Лушников, Сабурова	Е_ЗАВЭН_029	3.703		0		3.703				3.562		0		0		3.061		0		0		0		0		3.562							
			нд		нд		нд		3.061	нд	нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд	0.141	нд	0.501	нд	116.37		
2.4.	Строительство ВЛ-0,4-5,5км и 6кВ-0,5км, 2КТП д.Ягул, новый микр-н на 250участков (18:008:021014:66)	Е_ЗАВЭН_009	3.921		3.216		0.705				1.158		0		0		0		0		0.705		0		0		1.158							
			нд		нд		нд		0.705	нд	нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд	-0.453	нд	0.453	нд	164.26		
2.5.	Строительство сетей ВЛ-0,4кВ- 2,3км с.Ягул, мкр. "Радуга"	Е_ЗАВЭН_019	2.297		0		2.297				1.34		0		0		0		0		1.642		0		0		1.34							
			нд		нд		нд		1.642	нд	нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд	0.957	нд	-0.302	нд	81.61		
2.6.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-1,6км, ВЛ-10кВ-0,1км, 1КТП д.Лудорвай, мкр. "Молодежный", ул.Окружная, Верхняя, Северная, Новая	Е_ЗАВЭН_026	1.956		1.073		0.883				1.414		0		0		0.650		0		0		0		0		1.414							
			нд		нд		нд		0.650	нд	нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд	-0.531	нд	0.764	нд	217.54		
2.7.	Строительство с.Ягул, дачный поселок "Соловьи" ВЛ-10кВ-0,096км, КТП-250кВА	Г_ЗАВЭН_032	0.462		0		0.462				1.972		0.462		0		0		0		0		0		0		1.972							
			нд		нд		нд		0.462	нд	нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд		нд	-1.510	нд	1.510	нд	426.84		

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 2018 год
об исполнении инвестиционной программы

ООО "Завьялово Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2018 год
период реализации инвестиционной программы

№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы																			
			Плановый объем финансирования, млн рублей					Фактически профинансировано, млн рублей					Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей				
			Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	ВСЕГО		8.921	0.000	7.898	1.023	0.000	15.237	0.000	13.576	1.661	0.000	6.316	0.000	5.678	0.638	0.000	15.237	0.000	13.576	1.661	0.000
1	Техническое перевооружение и реконструкция		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Новое строительство		8.921	0.000	7.898	1.023	0.000	15.237	0.000	13.576	1.661	0.000	6.316	0.000	5.678	0.638	0.000	15.237	0.000	13.576	1.661	0.000
2.1.	Строительство 6КТП, сетей ВЛ-0,4кВ-16,39км, ВЛИ 0,4кВ-1,8км и ВЛ-10кВ -1,3км, КЛ10кВ-1,61км д.Пычанки, м-н "Набережный" и "Радужный" на 921уч. (18:08:0330011:362/122)	Е_ЗАВЭН_003	0.585	0	0.585	0	0	1.907	0.000	1.907	0.000	0.000	1.322	0	1.322	0.000	0	1.907	0.000	1.907	0.000	0.000
2.2.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-2,8км. д.Подшивалово, мкр."Светлый", ул.Пушкина, Татарская, Лушникова, пер. Июльский	Е_ЗАВЭН_027	1.816	0	1.816	0	0	3.884	0.000	3.884	0.000	0.000	2.068	0	2.068	0.000	0	3.884	0.000	3.884	0.000	0.000
2.3.	Строительство 1КТП-400кВА, ВЛЗ-10кВ-0,4км, ВЛИ-0,4кВ-2,43км д.Подшивалово, ул.Средняя, Лушникова, Сабурова	Е_ЗАВЭН_029	3.061	0	3.061	0	0	3.562	0.000	3.562	0.000	0.000	0.501	0	0.501	0.000	0	3.562	0.000	3.562	0.000	0.000
2.4.	Строительство ВЛ-0,4-5,5км и 6кВ-0,5км, 2КТП д.Ягул, новый мкр-н на 250участков (18:008:021014:66)	Е_ЗАВЭН_009	0.705	0	0.368	0.337	0	1.158	0	0.675	0.483	0	0.453	0	0.307	0.146	0	1.158	0	0.675	0.483	0
2.5.	Строительство сетей ВЛ-0,4кВ-2,3км с.Ягул, мкр. "Радуга"	Е_ЗАВЭН_019	1.642	0	1.261	0.381	0	1.340	0	1.34	0	0	-0.302	0	0.079	-0.381	0	1.340	0	1.340	0.000	0
2.6.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-1,6км, ВЛ-10кВ-0,1км, 1КТП д.Лудорвай, мкр. "Молодежный", ул.Окружная, Верхняя, Северная, Новая	Е_ЗАВЭН_026	0.650	0	0.345	0.305	0	1.414	0	0.71	0.704	0	0.764	0	0.365	0.399	0	1.414	0	0.710	0.704	0
2.7.	Строительство с.Ягул, дачный поселок "Соловьи" ВЛ-10кВ-0,096км, КТП-250кВА	Е_ЗАВЭН_032	0.462	0	0.462	0	0	1.972	0	1.498	0.474	0	1.510	0	1.036	0.474	0	1.972	0	1.498	0.474	0

Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 2018 год
об исполнении инвестиционной программы
ООО "Завьялово Энерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2018год
период реализации инвестиционной программы

Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта																	
№ пп	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Планируемые технические характеристики							Сроки реализации проекта			Наличие исходно-разрешительной документации			
				МВт	МВ×А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	Другое	год начала реализации инвестиционного проекта	год окончания реализации инвестиционного проекта	Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соответствии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)*	Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется)	Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется)	Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется)	Разрешение на строительство (+;-; Не требуется)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ВСЕГО			0	1.15	0	10.966	0	0.7	4							
1	Техническое перевооружение и реконструкция			0	0	0	0	0	0	0							
2	Новое строительство			0	1.15	0	10.966	0	0.7	4							
2.1.	Строительство 6КТП, сетей ВЛ-0,4кВ- 16,39км, ВЛИ 0,4кВ-1,8км и ВЛ-10кВ - 1,3км, КЛ10кВ-1,61км д.Пычанки, м-н "Набережный" и "Радужный" на 921уч. (18:08:0330011:362/122)	Е_ЗАВЭН_003	н/д	0	0	0	0	0	0.7	0	2015	2019	нд	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2.2.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-2,8км. д.Подшивалово, мкр."Светлый", ул.Пушкина, Татарская, Лушникова, пер. Июльский	Е_ЗАВЭН_027	н/д	0	0	0	3.85	0	0	0	2018	2018	нд	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2.3.	Строительство 1КТП-400кВА, ВЛЗ-10кВ-0,4км, ВЛИ-0,4кВ-2,43км д.Подшивалово, ул.Средняя, Лушникова, Сабурова	Е_ЗАВЭН_029	н/д	0	0	0	4.82	0	0	0	2018	2018	нд	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2.4.	Строительство ВЛ-0,4-5,5км и 6кВ-0,5км, 2КТП д.Ягул, новый микр-н на 250участков (18:008:021014:66)	Е_ЗАВЭН_009	н/д	0	0.25	0	0.44	0	0	1	2015	2019	нд	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2.5.	Строительство сетей ВЛ-0,4кВ- 2,3км с.Ягул, мкр. "Радуга"	Е_ЗАВЭН_019	н/д	0	0.4	0	1.66	0	0	1	2017	2019	нд	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2.6.	Строительство ВЛИ-0,4кВ-1,6км, ВЛ-10кВ-0,1км, 1КТП д.Лудорвай, мкр. "Молодежный", ул.Окружная, Верхняя, Северная, Новая	Е_ЗАВЭН_026	н/д	0	0.25	0	0.1	0	0	1	2017	2019	нд	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется
2.7.	Строительство с Ягул, дачный поселок "Соловьи" ВЛ-10кВ-0,096км, КТП-250кВА	Е_ЗАВЭН_032	н/д	0	0.25	0	0.096	0	0	1	2018	2018	нд	Не требуется	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Отчет об исполнении количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше за 2018 г.

№№	Наименование	Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год**	
			факт года N - 1.	факт года N г.	факт года N - 1.	факт года N г.	факт года N - 1.	факт года N г.	факт года N - 1.	факт года N г.
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*- фактический резерв мощности для присоединения потребителей рассчитан с учетом $\text{tg } \phi=0.4$ (нормативное значение) и с учетом

** - В столбцах "факт года N - 1" и "факт года N." указаны фактические годовые значения потерь эл.энергии на ПС в в указанные периоды

2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, неиспользованные в прошлых периодах	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Использование лизинга	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Прочие привлеченные средства	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Иные сведения:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3	кредитов	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.3	заемные средства, направляемые на инвестиции	млн рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание:

* в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

#####

Год раскрытия информации: 2018 год

Финансовый план

ООО "Завьялово Энерго"

фирменное наименование субъекта электроэнергетики

за 2018 год

период реализации инвестиционной программы

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	2018	
			План	Факт
1	2	3	4	5
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ				
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*:	млн рублей	47.658	43.453
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	47.658	41.491
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	0	0.526
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
1.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1.436
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн рублей	47.658	55.511
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	47.658	47.269
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	0	7.177
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
2.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	1.065
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн рублей	28.73	34.539
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн рублей	-	
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн рублей	25.624	29.66

2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн рублей	25.624	29.66
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн рублей	25.624	29.66
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн рублей	-	
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн рублей	-	
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты	млн рублей	0.889	1.396
2.1.4	прочие материальные расходы	млн рублей	2.217	3.483
II. II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн рублей	6.31	2.648
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	4.65	0
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн рублей	-	
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций*****	млн рублей	-	
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн рублей	1.658	2.648
II. III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн рублей	12.185	10.769
II. IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн рублей	2.379	4.029
II. V	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн рублей	0.441	0.078
2.5.1	налог на имущество организации	млн рублей	-	
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн рублей	0.441	0.078
II. VI	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	14.027	3.448
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн рублей	-	
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн рублей	2.055	2.478
2.6.3	иные прочие расходы	млн рублей	11.972	0.97
II. VII	Иные сведения:	млн рублей	-	
2.7.1	Расходы на ремонт	млн рублей	-	
2.7.2	Коммерческие расходы	млн рублей	-	
2.7.3	Управленческие расходы	млн рублей	-	
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн рублей	0	-12.058
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	0	
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	0	-5.778
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	0	-6.651
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
3.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	0.371
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2)	млн рублей	0	13.521
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн рублей	0	16.695
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн рублей	-	
4.1.2	проценты к получению	млн рублей	-	

4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн рублей	-	
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	-	
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн рублей	0	16.695
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн рублей	0	3.174
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн рублей	-	
4.2.2	проценты к уплате	млн рублей	0	
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн рублей	-	
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн рублей	-	
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн рублей	0	3.174
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн рублей	0	1.463
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	0	-5.778
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	0	-6.651
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
5.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	13.892
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн рублей	0	0.408
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн рублей	-	
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн рублей	0	
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн рублей	-	
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн рублей	0	
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн рублей	-	
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн рублей	-	
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
6.9	Прочая деятельность;	млн рублей	-	
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн рублей	0	1.055
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности	млн рублей	-	

7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	0	-5.778
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносит	млн рублей	-	
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	0	-6.651
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
7.9	Прочая деятельность	млн рублей	0	13.892
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн рублей	-	
8.1	На инвестиции	млн рублей	-	
8.2	Резервный фонд	млн рублей	-	
8.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	
8.4	Остаток на развитие	млн рублей	-	
IX	Иные сведения:	-	-	
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн рублей	-	5.492
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн рублей	-	
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн рублей	-	0
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн рублей	-	8.251
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн рублей	-	0.143
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	-	1.50
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн рублей	47.658	51.486
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощнос	млн рублей	-	
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	47.658	38.712
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносит	млн рублей	-	
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	0	0.878
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	

10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн рублей	-	
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн рублей	-	
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	
10.10	Прочая деятельность	млн рублей	0	11.896
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн рублей	43.008	50.862
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн рублей	-	
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	25.624	18.701
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
11.2.3	на компенсацию потерь	млн рублей	25.624	18.701
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	4.65	0
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн рублей	-	
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	
11.6	Оплата труда	млн рублей	9.344	8.352
11.7	Страховые взносы	млн рублей	2.841	2.223
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн рублей	0	0.529
11.8.1	налог на прибыль	млн рублей	0	0.352
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн рублей	0.889	6.365
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн рублей	1.658	6.495
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн рублей	2.055	1.189
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн рублей	-	0.738
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн рублей	0.697	6.27
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн рублей	8.921	15.237
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн рублей	-	
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн рублей	-	
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн рублей	-	
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн рублей	-	
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн рублей	-	
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн рублей	8.921	15.237
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	8.921	15.237
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн рублей	8.921	15.237
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн рублей	0	
13.1.2	новое строительство и расширение	млн рублей	8.921	15.237
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн рублей	-	

13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн рублей	-	
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн рублей	-	
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн рублей	-	
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн рублей	-	
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн рублей	-	
13.4	Иные сведения:	-	-	
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн рублей	-	
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн рублей	0	
14.1	Процентные поступления	млн рублей	-	
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн рублей	-	9.197
14.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	-	
14.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	9.197
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	
14.3	Поступления от эмиссии акций**	млн рублей	-	
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн рублей	-	
14.4.1	облигационные займы	млн рублей	-	
14.4.2	вексели	млн рублей	-	
14.5	Поступления от займов организаций	млн рублей	-	1.07
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн рублей	-	
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн рублей	-	
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн рублей	0	2.653
15.1	Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам	млн рублей	-	0.738
15.2	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн рублей	-	1.915
15.2.1	на текущую деятельность	млн рублей	-	
15.2.2	на инвестиционные операции	млн рублей	-	1.915
15.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн рублей	-	
15.3	Выплата дивидендов	млн рублей	-	
15.4	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн рублей	-	
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе:	млн рублей	0	0.624
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе	млн рублей	0	0
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн рублей	-	
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн рублей	-	
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе	млн рублей	0	-2.653
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн рублей	-	
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн рублей	-	
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн рублей	-	
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX)	млн рублей	-	-2.029
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн рублей	-	0.173
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн рублей	-	0.797
XXIII	Иные сведения:	-	-	

23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	0	6.697
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн рублей	-	
23.1.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн рублей	-	
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
23.1.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	0	6.099
23.1.3.a	из нее просроченная	млн рублей	0	
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн рублей	-	
23.1.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн рублей	0	0.17
23.1.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
23.1.6.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн рублей	-	
23.1.7.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн рублей	-	
23.1.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.1.9	прочая деятельность	млн рублей	0	
23.1.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн рублей	0	28.082
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн рублей	-	
23.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн рублей	0	24.462
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн рублей	-	
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.2.2	на розничных рынках	млн рублей	-	
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн рублей	-	
23.2.3.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн рублей	-	
23.2.4.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн рублей	0	0

23.2.5.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн рублей	0	0.434
23.2.6.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн рублей	0	
23.2.7.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн рублей	0	
23.2.8.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн рублей	-	3.186
23.2.9.a	из нее просроченная	млн рублей	-	
23.3	Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе:	%	0	1.18
23.3.1	от производства и поставки электрической энергии и мощности	%	-	
23.3.1.1	от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	-	
23.3.1.2	от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	%	-	
23.3.1.3	от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	%	-	
23.3.2	от производства и поставки тепловой энергии (мощности)	%	-	
23.3.3	от оказания услуг по передаче электрической энергии	%	0	0.93
23.3.4	от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя		-	
23.3.5	от оказания услуг по технологическому присоединению	%	0	1.67
23.3.6	от реализации электрической энергии и мощности	%	-	
23.3.7	от реализации тепловой энергии (мощности)	%	-	
23.3.8	от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	%	-	
23.3.8.1	в части управления технологическими режимами	%	-	
23.3.8.2	в части обеспечения надежности	%	-	
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	-	-
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт	-	-
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	-	-
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт	-	-
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час	-	-
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн.кВт.ч	-	-
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	-	-
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	-	-
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-
24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	-	-
24.7.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	-	-
24.7.2	электрической мощности	МВт	-	-
24.7.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	-	-
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	-	-
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	-	-
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч	-	-
24.9.2	электрической мощности	МВт	-	-

24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал	-	-
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	-	-
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч	45.375	37.287
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч	-	
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч	0	
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сет	млн.кВт.ч	45.375	37.287
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн.кВт.ч	8.925	10.395
25.3	Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	6.98	6.98
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	6.98	6.98
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	-	-
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сет	МВт	6.98	6.98
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	1421.11	1421.11
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1)	млн рублей	-	11.831
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	-	-
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч	-	-
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час	-	-
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн рублей	-	-
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн рублей	-	-
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	-	-
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	-	-
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	-	-
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	-	-
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	-	-
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн.кВт.ч	-	-
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн.кВт.ч	-	-
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн.кВт.ч	-	-

27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн рублей	-	-
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн рублей	-	-
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн рублей	-	-
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел	23	25

Примечание:

*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)

** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется

*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии

**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями

***** указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг: